



WPIYNELO

BMI.RI/18/18

dnia 2018 -12- 20

Gryfino, dn. 27 grudnia 2018 r.

Pan Robert Jonasik
Radny Rady Miejskiej
w Gryfinie

W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 13 grudnia 2018 r. informuję co następuje:

Ad. 1 - odpowiedź na interpelację z dnia 23.11.2018 r. odnośnie prac przy budowie hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie została udzielona w ustawowym terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji przez osobę do tego wyznaczoną,

Ad. 2 - rozbieżność w datach odpowiedzi na interpelacje oraz daty ukazania się ich na stronie bip Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, spowodowane są różnym czasem w ich przygotowania przez pracownika, a następnie przekazaniem do Biura Obsługi Rady UMiG w Gryfinie,

Ad. 3 - przy budowie hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie w roku 2018 tj. październik, listopad i grudzień zaplanowano następujące roboty: rozbiórkowe (w tym wycinka i karczowanie drzew) - zrealizowano 48,70%; ziemne - zrealizowano 71,84%,

Ad. 4 - według harmonogramu rzeczowo-finasowego budowy hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie Wykonawca robót w roku 2019 planuje:

STYCZEŃ - brak

LUTY - Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w tym sieci ciepłowniczej,

MARZEC - Roboty ziemne, Fundamenty, Izolacje fundamentów, Zasypywane fundamentów, Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w tym sieci ciepłowniczej,

KWIECIEŃ - Roboty ziemne, Fundamenty, Izolacje fundamentów, Zasypywane fundamentów, Warstwy posadzkowe, Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne, Instalacje wewnętrzne,

MAJ - Roboty rozbiórkowe, Fundamenty, Słupy, belki, wieńce, podciągi, schody wewnętrzne, Roboty murowe, Warstwy posadzkowe, Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne przekładki - sieć kanalizacji deszczowej,

CZERWIEC - Roboty rozbiórkowe, Słupy, belki, wieńce, podciągi, schody wewnętrzne, Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne przekładki - sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

LIPIEC - Słupy, belki, wieńce, podciągi, schody wewnętrzne, Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne przekładki - sieć kanalizacji deszczowej i wodociągowej,

SIERPIEŃ - Słupy, belki, wieńce, podciągi, schody wewnętrzne, Strop z płyt kanałowych, żelbetowych,

WRZESIEŃ - Słupy, belki, wieńce, podciągi, schody wewnętrzne, Strop z płyt kanałowych, żelbetowych, Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne przekładki - instalacje wewnętrzne, Instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne - instalacje zewnętrzne,

PAŹDZIERNIK - Słupy, belki, wieńce, podciągi, schody wewnętrzne, Konstrukcja dachu i pokrycie, Zagospodarowanie terenu, Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne przekładki- instalacje wewnętrzne, Instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne - instalacje zewnętrzne,

LISTOPAD - Konstrukcja stalowa, elementy stalowe, Warstwy posadzkowe, Konstrukcja dachu i pokrycie, Stolarka okienna i drzwiowa, Elewacja, Roboty wykończeniowe, Zagospodarowanie terenu, Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne przekładki- instalacje wewnętrzne, Instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne - instalacje wewnętrzne,

GRUDZIEŃ - Konstrukcja stalowa, elementy stalowe, Stolarka okienna i drzwiowa, Elewacja, Roboty wykończeniowe, Zagospodarowanie terenu, Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne przekładki - instalacje wewnętrzne, Instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne - instalacje wewnętrzne.

Zup BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

Tomasz Wiler